

CCI afirma que no hay retraso en los puentes

Redacción ADN
Barranquilla

● La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) seccional norte precisó que la programación y la ejecución de obra en los puentes a cargo del Consorcio Circunvalar 3, están acordes con lo contratado y con los pliegos de condiciones.

“Hubo un atraso de un mes en el inicio de las obras del puente de la carrera 51B porque debieron arrancar en marzo para terminar en agosto y solo comenzaron en abril. Pero ello obedeció a que fue necesario corregir los diseños entregados por Edubar”, dijo la entidad gremial en un comunicado de prensa.

Como se corrió un mes la entrega de los diseños definitivos, fue necesario igualmente correr todo el proceso en ese mismo período de tiempo. “Pese a dicho inconveniente, que no



Las obras están dentro de un cronograma retrasado por Edubar.

El dato

2

carriles

Los que tendrá en cada una de las dos calzadas el puente de la 51B. Diseño de Edubar tenía tres.

es responsabilidad del contratista, el puente de la carrera 51B se pondrá al servicio en septiembre, dentro del cronograma acordado. Quince días después de la entrega de esta obra se iniciará la construcción del puente de la carrera 53 con un plazo de ejecución de tres meses”, agregó.